



## **COMUNE DI SINNAI**

Provincia di Cagliari

### **Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici**

Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Progettazioni

### **COPIA ANALOGICA DI DETERMINAZIONE**


**Numero Generale 595 del 15/10/2019**

**Numero Settore 172 del 15/10/2019**

**Oggetto: FASC. 868 - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ URBANA,  
VIA DELLA LIBERTÀ, VIA ROMA E VIA XX SETTEMBRE - CUP J17H19000800001  
APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE  
ESECUZIONE**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente*

f.to digitalmente da **Silvia Serra**

 <p>COMUNE DI SINNAI</p>	<p><b>Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici</b></p> <p>Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Progettazioni</p>	<p><b>DETERMINAZIONE</b></p> <p>N° REG. <b>172</b></p> <p>DEL <b>15/10/2019</b></p>
<p>ISTRUTTORIA N° 680 DEL 07/10/2019</p>		
<p><b>OGGETTO:</b></p>	<p><b>FASC. 868 - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ URBANA, VIA DELLA LIBERTÀ, VIA ROMA E VIA XX SETTEMBRE - CUP J17H19000800001 APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</b></p>	

CUP: J17H19000800001 – CIG: 7898220953

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**VISTO** il provvedimento sindacale n. 8 del 14/08/2019 con il quale l'Ing. Silvia Serra è stata nominata Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici, con l'attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché ogni altra competenza prevista in base a norma di legge e di regolamento;

#### PREMESSO che:

- con D.M. del 10/01/2019, relativo all'attribuzione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti, dei contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio culturale, per l'anno 2019, è stato assegnato al comune di Sinnai, un contributo pari a 100.000,00 euro (art. 1 comma 107 della Legge di bilancio 2019, Legge 30/12/2018, n. 145)
- con Deliberazione del Consiglio n. 16 del 29/04/2019, esecutiva ai termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 e i relativi allegati;
- con la su detta deliberazione, è stata inserita nell'esercizio 2019 la somma di €. 100.000,00 per la messa in sicurezza della viabilità urbana, cap. 3121000, Codifica di bilancio 10.05.2.0202, Piano dei Conti Finanziario 2.02.01.09.000;
- l'Amministrazione ha fornito per le vie brevi direttive al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici affinché provveda entro la data del 15/05/2019, all'impegno delle suddette risorse economiche e all'inizio dei lavori, assicurando la progettazione e l'appalto dell'intervento denominato "Messa in sicurezza viabilità urbana, Via Della Libertà, Via Roma e Via XX Settembre";
- relativamente al suddetto intervento, con Determina del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici n° 49 in data 03/05/2019, è stato individuato come responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Geom. Vitale Pisu;
- con Determina del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici n° 50 in data 03/05/2019 divenuta esecutiva a norma di legge, è stato conferito al professionista ing. Silvio Pedditzi, nato a Cagliari il 07/11/1965 e residente a Sinnai in via Cherubini, 18a, Codice Fiscale n. PDDSLV65S07B354X e P.IVA IT02359240922, con studio a Maracalagonis (CA) in Via Cagliari n. 57, l'incarico per la redazione della progettazione della fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza, direzione dei lavori, misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione relativamente alla realizzazione dell'intervento denominato "**Messa in sicurezza viabilità urbana, Via Della Libertà, Via Roma e Via XX Settembre**";
- il professionista incaricato, ha prodotto in data 06/05/2019 prot. 10445, il progetto di fattibilità tecnico ed economica, definitivo ed esecutivo (unica fase progettuale);
- con deliberazione di G.C. n. 65 del 07/05/2019 è stato approvato il suddetto progetto di fattibilità tecnico ed economica, definitivo ed esecutivo, dell'importo complessivo di € 100.000,00, con un quadro economico così definito:

Quadro Economico		Progetto
A1	Per lavori in appalto	€ 68.313,09
A2	Per oneri della sicurezza per i lavori in appalto	€ 1.200,00
<b>A</b>	<b>Totale lavori e relativi oneri sicurezza</b>	<b>€ 69.513,09</b>
Somme a Disposizione		

B0	IVA lavori in appalto e relativi oneri sicurezza	€ 15.292,88
B1	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 0,00
B2	acquisizione aree e immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
B3	accantonamento di cui art.12 DPR 207/10	€ 2.085,39
B4	imprev. - accanton. Art.133 D.Lgs 163/06	€ 4.252,38
B5	incentivi art. 92c.5 Dlgs 163/06 2%	€ 1.390,26
B6	Contributo ANAC	€ 30,00
	Spese tecniche professionisti esterni:	
B7_1	Totale spese tecniche	€ 7.150,00
B7_2	Contributi previdenziali 4%	€ 286,00
B7_3	IVA spese tecniche (esente)	€ 0,00
B7	<b>TOTALE SPESE TECNICHE (H)</b>	<b>€ 7.436,00</b>
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione (B0+B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)</b>	<b>€ 30.486,91</b>
<b>C</b>	<b>Totale generale</b>	<b>€ 100.000,00</b>

- con determinazione del responsabile del settore LL.PP. e SS.TT. n. 51 del 07/05/2019, è stata indetta la gara d'appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso, così come previsto dall'art. 36 comma 9bis del D.Lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara pari ad €. 68.313,09, oltre agli oneri per la sicurezza pari a € 1.200,00 non soggetti a ribasso e, pertanto, per un importo complessivo pari a €. 69.513,09 più IVA 22%;
- con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici n. 61 del 13/05/2019, sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di cui trattasi all'Impresa **LILLIU STEFANO SRL**, IX STRADA OVEST ZONA INDUSTRIALE MACCHIAREDDU 09010), con un ribasso percentuale del **27,72%** (ventisette virgola settantadue per cento) con l'importo di aggiudicazione per lavori di **€ 49.376,60**, oltre **€ 1.200,00** per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), pertanto per un importo contrattuale di **€ 50.576,70** oltre IVA 22%;
- il quadro economico dell'intervento, successivamente all'aggiudicazione di cui sopra era articolato come segue:

Quadro Economico		Contratto
A1	Per lavori in appalto	€ 49.376,70
A2	Per oneri della sicurezza per i lavori in appalto	€ 1.200,00
<b>A</b>	<b>Totale lavori e relativi oneri sicurezza</b>	<b>€ 50.576,70</b>
	Somme a Disposizione	
B0	IVA lavori in appalto e relativi oneri sicurezza	€ 11.126,87
B1	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 0,00
B2	acquisizione aree e immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
B3	accantonamento di cui art.12 DPR 207/10	€ 2.085,39
B4	imprev. - accanton. Art.133 D.Lgs 163/06	€ 4.252,38
B5	incentivi art. 92c.5 Dlgs 163/06 2%	€ 1.390,26
B6	Contributo ANAC	€ 30,00
	Spese tecniche professionisti esterni:	
B7_1	Totale spese tecniche	€ 7.150,00
B7_2	Contributi previdenziali 4%	€ 286,00
B7_3	IVA spese tecniche (esente)	€ 0,00
B7	<b>TOTALE SPESE TECNICHE (H)</b>	<b>€ 7.436,00</b>
B8	Economie da ribasso d'asta (con IVA)	<b>€ 23.102,40</b>

<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione (B0+B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)</b>	<b>€ 49.423,30</b>
<b>C</b>	<b>Totale generale</b>	<b>€ 100.000,00</b>

- in data 20/06/2019 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. 1515, con la Ditta LILLIU STEFANO SRL;
- i lavori di cui al suddetto appalto sono stati regolarmente ultimati in data 02/08/2019, come risulta da apposito verbale datato 30/08/2019 e come certificato dal direttore dei lavori;

**VISTA** la documentazione relativa al Conto finale dei lavori di “**Messa in sicurezza viabilità urbana, Via Della Libertà, Via Roma e Via XX Settembre**” – Fascicolo 868 – CUP: J17H19000800001 – CIG: 7898220953, redatta dal direttore dei lavori Ing. Silvio Pedditzi e accettata senza riserve dalla Ditta **LILLIU STEFANO SRL**, pervenuta al protocollo generale in data 05/09/2019 prot. 19982, consistente nella seguente documentazione:

- Libretto delle misure;
- Stato finale dei lavori;
- Registro di contabilità;
- Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare esecuzione;

**DATO ATTO** che dalla suddetta documentazione si evince che l'impresa ha eseguito tutte le lavorazioni in appalto entro il tempo utile contrattuale in conformità ai progetti approvati e alle prescrizioni contrattuali;

**VISTO** il certificato di regolare esecuzione redatto in data 30/08/2019 dal D.L. nel quale si attesta che i medesimi lavori sono stati regolarmente eseguiti e liquidati il credito all'impresa come segue:

ammontare del conto finale	<b>€. 50.576,70</b>
acconti liquidati	€. 0,00
<b>resta il credito netto dell'Impresa</b>	<b>€. 50.576,70</b>

**VISTO** il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) della ditta Geom. Giuseppe Angius Costruzioni srl datato 03/09/2019;

**DATO ATTO** che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

#### **VISTI**

- il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali” con particolare riguardo agli artt. 107, 183 e 191;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- il d.P.R. 5 ottobre 201 n. 207 nella parte ancora vigente;
- il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;
- il regolamento comunale di contabilità;

#### **DETERMINA**

1. Di stabilire che la premessa sopra riportata è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto che il quadro economico finale dei lavori di che trattasi risulta essere il seguente:

<b>Quadro Economico</b>		<b>Finale</b>
A1	Per lavori in appalto	€ 49.376,70
A2	Per oneri della sicurezza per i lavori in appalto	€ 1.200,00
<b>A</b>	<b>Totale lavori e relativi oneri sicurezza</b>	<b>€ 50.576,70</b>
	<b>Somme a Disposizione</b>	
B0	IVA lavori in appalto e relativi oneri sicurezza	€ 11.126,87

B1	Allacciamenti a pubblici servizi	€. 0,00
B2	acquisizione aree e immobili e pertinenti indennizzi	€. 0,00
B3	accantonamento di cui art.12 DPR 207/10	€ 0,00
B4	imprev. - accanton. Art.133 D.Lgs 163/06	€ 0,00
B5	incentivi art. 92c.5 Dlgs 163/06 2%	€ 1.390,26
B6	Contributo ANAC	€ 30,00
	Spese tecniche professionisti esterni:	
B7_1	Totale spese tecniche	€ 7.150,00
B7_2	Contributi previdenziali 4%	€ 286,00
B7_3	IVA spese tecniche (esente)	€ 0,00
B7	<b>TOTALE SPESE TECNICHE (H)</b>	<b>€ 7.436,00</b>
B8	Economie da ribasso d'asta (con IVA)	€. 0,00
B9	Per opere complementari	€ 29.440,17
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione (B0+B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7 + B8 + B9)</b>	<b>€ 49.423,30</b>
<b>C</b>	<b>Totale generale</b>	<b>€ 100.000,00</b>

3. Di approvare la contabilità finale ed il relativo certificato di regolare esecuzione dei lavori per **“Messa in sicurezza viabilità urbana, Via Della Libertà, Via Roma e Via XX Settembre”**; – Fascicolo 868, CUP: J17H19000800001 – CIG: 7898220953, redatta dal Direttore dei Lavori ing. Silvio Pedditzi e prodotta dallo stesso in data 05/09/2019 prot. 19982;

4. Di dare atto che la somma da liquidare alla ditta **LILLIU STEFANO SRL**, con sede in IX STRADA OVEST ZONA INDUSTRIALE MACCHIAREDDU 09010 Uta, CF e P.IVA 03645940929, pari a **€ 50.576,70** oltre IVA 22% (importo lordo onnicomprensivo di € 61.703,57), verrà liquidata con successivo atto di liquidazione, dopo che sarà pervenuta la relativa fattura da parte della Ditta;

5. Di disporre lo svincolo della cauzione definitiva;

6. di dare atto, inoltre, che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole.

Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore

Pisu Vitale

Silvia Serra



Comune di Sinnai

Copia analogica di questo atto è stata depositata presso gli uffici di Segreteria.

**Copia per uso amministrativo.**

**AUTENTICAZIONE DI COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO**  
**Art. 23 D.Lgs. 7.3.2005 n. 82, modificato dall'art. 16 D.Lgs. 30.12.2010 n. 235**

Attesto che la presente copia analogica composta da n. \_\_\_\_\_ fogli è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a \_\_\_\_\_, rilasciato da \_\_\_\_\_, valido fino al \_\_\_\_\_ e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.

Nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale autorizzato

Data \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

*Determinazione N. Reg. Generale 595 N. Reg. Settore 172 del 15/10/2019.*

*Oggetto: FASC. 868 - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ URBANA, VIA DELLA LIBERTÀ, VIA ROMA E VIA XX SETTEMBRE - CUP J17H19000800001 APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE*